

Россия Республика Калмыкия
Элст балһсна администрацин
финансин ээллт
Финансовоо управление
Администрации города Элисты
ОГРН 1050866798619
« 17 » 06 2020 г.
№ 223
ИНН 0814166894 г. Элиста

Начальнику Управления
образования
Администрации города Элисты
Бадмаеву А.С.
358000, Республика Калмыкия,
г. Элиста, Номто Очирова, 4

ПРЕДПИСАНИЕ № 1

Заведующим сектором финансового контроля Финансового управления Администрации города Элисты Мальченко В.Д., на основании удостоверения от 20.12.2019 г. № 5, выданного начальником Финансового управления Администрации города Элисты Алакшановой Ю.Н. (приказ на проведение проверки от 20.12.2019 г. № 181-пр, приказ на продление проверки от 27.01.2020 г. № 12-пр, приказы на приостановление и возобновление проверки от 10.02.2020 г. № 21/1-пр, от 06.05.2020 г. № 63/1-пр), проведена плановая проверка исполнения законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации муниципальной программы «Развитие образования города Элисты на 2019-2024 годы» при строительстве пристроя в МКДОУ детский сад № 10 «Жаворонок» в Управлении образования Администрации города Элисты за период 2018 - 2019 гг.

В ходе проверки установлены нарушения:

- **В нарушение ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, пп. 5.1.1, 5.1.2. муниципальных контрактов от 19.06.2018 г. № 210-Д и № 10, заключенных с ГУ «Государственная экспертиза Республика Калмыкия», Заказчик МКДОУ детский сад № 10 «Жаворонок» не взыскал с исполнителя ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» неустойку (пени) за нарушения, указанного в контракте срока оказания услуги Исполнителем.**
- **В нарушение п. 5.1. Договора от 12.12.2018 г. № 89 МКДОУ детский сад № 10 «Жаворонок» не воспользовался своим правом предъявить МУП «Архитектурно-планировочное бюро г. Элисты» требования о выплате неустойки за несвоевременное выполнение работ.**
- **Заключение дополнительных договоров: по разработке проектно-сметной документации на дополнительные работы по привязке проекта повторного применения «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному**

зданию МКДОУ «Детский сад № 29 «Иньгллт» к основному зданию МКДОУ «Детский сад № 10 «Жаворонок» от 12.12.2018 г. № 89 с МУП «Архитектурно-планировочное бюро г. Элисты» стоимостью 95 546,0 рублей, на проведение повторной государственной экспертизы от 08.08.2019 г. № 181 с ГУ «Государственная экспертиза Республика Калмыкия» стоимостью 35 537,0 рублей, на общую сумму 131 083,00 рублей, является неэффективным использованием бюджетных средств.

- На момент заключения 10.06.2019 г. дополнительного соглашения № 1 к муниципальному контракту от 23.10.2018 г. № Ф.2018.494964 отсутствовало обоснование для заключения дополнительного соглашения (дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту от 23.10.2018 г. № Ф.2018.494964 заключено 10.06.2019 г., тогда как, акт о приемке выполненных работ на дополнительные работы по привязке проекта повторного применения «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад № 29 «Иньгллт» к основному зданию МКДОУ «Детский сад № 10 «Жаворонок» с МУП «Архитектурно-планировочное бюро г. Элисты» составлен и подписан 19.09.2019 г., договор № 181 на выполнение экспертных работ (проведение повторной государственной экспертизы) с ГУ «Государственная экспертиза Республика Калмыкия» заключен 08.08.2019 г., а положительное экспертное заключение получено от 09.09.2019 г.
- В нарушение п. 4.2. контракта на выполнение работ по привязке проекта повторного применения «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад № 29 «Иньгллт» к основному зданию МКДОУ «Детский сад № 10 «Жаворонок» от 23.10.2018 г. № Ф.2018.494964, заключенного МКДОУ детский сад № 10 «Жаворонок» с Обществом с ограниченной возможностью Фирма «ГЕОЛА», оплата в сумме 23 507,81 руб., произведена позднее 30 дней со дня подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (06.12.2019 г.).
- Разница в стоимости выполненных работ за счет применения необоснованных повышающих коэффициентов (формы КС-2) составила 2 936 464,00 рублей и является неэффективным использованием бюджетных средств (в том числе:

- от 28.05.2019 г. № 1 (форма КС-2) к стоимости применен необоснованный повышающий коэффициент 3,3792233, увеличение стоимости составило 2 607 417,00 рублей;
- от 17.07.2019 г. № 1 (форма КС-2) к стоимости применен необоснованный повышающий коэффициент 1,18, увеличение стоимости составило 233 555,00 рублей;
- от 21.10.2019 г. № 1 (форма КС-2) к стоимости применен необоснованный повышающий коэффициент 1,32338, увеличение стоимости составило 25 356,00 рублей;
- от 21.10.2019 г. № 2 (форма КС-2) к стоимости применен необоснованный коэффициент 1,32338, увеличение стоимости составило 70 136,00 рублей).

Финансовое управление Администрации города Элисты в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 55 Положения о бюджетном процессе в городе Элисте, утвержденного решением Элистинского городского Собрания от 27.12.2007 г. № 4,

ТРЕБУЕТ от

начальника Управления образования Администрации города Элисты Бадмаева А.С.:

- рассмотреть информацию об указанных в настоящем Предписании нарушениях;

- принять меры по устранению выявленных нарушений, а также устранению причин и условий, повлекших нарушения;

- принять меры по взысканию неустойки за нарушение сроков оказания услуг, выполнения работ по **муниципальным контрактам от 19.06.2018 г. № 210-Д и № 10, заключенных МКДОУ детский сад № 10 «Жаворонок» с ГУ «Государственная экспертиза Республика Калмыкия», по договору от 12.12.2018 г. № 89, заключенному МКДОУ детский сад № 10 «Жаворонок» с МУП «Архитектурно-планировочное бюро г. Элисты».**

О результатах исполнения настоящего Предписания следует в письменной форме проинформировать Финансовое управление Администрации города Элисты до 10.07.2020 г.

Начальник Финансового управления
Администрации города Элисты

Алакшанова Ю.Н. Алакшанова

17.06.2020. *Пасекашвили Ал*